

**รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**  
**โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จังหวัดปทุมธานี**  
**(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)**

\*\*\*\*\*

๑. จังหวัดปทุมธานีได้รับความเห็นชอบดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๖ โครงการ ๑๕ กิจกรรม งบประมาณ ๑๘๖,๐๑๔๕๐๐ บาท แยกเป็นงบดำเนินงาน ๒๓,๐๕๔,๕๐๐ บาท งบลงทุน ๑๕๓,๙๖๐,๐๐๐ บาท และงบรายจ่ายอื่น ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๗,๖๙๒,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๖๙ โดยแบ่งเป็นโครงการภายใต้ประเด็นการพัฒนา ดังนี้

❖ ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้ น่าอยู่ เอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม จำนวน ๒ โครงการ ๖ กิจกรรม งบประมาณรวม ๑๕๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

❖ ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ ยกระดับการผลิตภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการให้มีมูลค่าสูง ได้มาตรฐานสู่ตลาดโลก จำนวน ๒ โครงการ ๖ กิจกรรม งบประมาณรวม ๑๓,๓๔๑,๖๐๐ บาท

❖ ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชน ให้มีคุณภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคม จำนวน ๒ โครงการ ๓ กิจกรรม งบประมาณรวม ๑๐,๖๗๒,๙๐๐ บาท

❖ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จำนวน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒. จังหวัดปทุมธานีมีการปรับแผนการดำเนินโครงการโดยโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จากโครงการที่ไม่สามารถดำเนินงานได้และจากโครงการที่มีงบประมาณเหลือจ่าย เพื่อไปชดเชยรายการงบประมาณที่พบไปโดยผลของกฎหมาย และไปดำเนินโครงการสำรองตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยสรุปจังหวัดปทุมธานีดำเนินโครงการ จำนวน ๗ โครงการ ๑๙ กิจกรรม งบประมาณรวม ๑๘๖,๐๑๔,๕๐๐ บาท แยกเป็นงบดำเนินงาน ๒๒,๖๖๖,๘๐๐ บาท งบลงทุน ๑๕๔,๓๔๗,๗๐๐ บาท และงบรายจ่ายอื่น ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยแบ่งเป็นโครงการภายใต้ประเด็นการพัฒนา ดังนี้

❖ ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้ น่าอยู่ เอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม จำนวน ๒ โครงการ ๘ กิจกรรม งบประมาณรวม ๑๕๓,๓๘๗,๗๐๐ บาท

❖ ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ ยกระดับการผลิตภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการให้มีมูลค่าสูง ได้มาตรฐานสู่ตลาดโลก จำนวน ๒ โครงการ ๗ กิจกรรม งบประมาณรวม ๑๒,๙๕๓,๙๐๐ บาท

❖ ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชน ให้มีคุณภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคม จำนวน ๓ โครงการ ๔ กิจกรรม งบประมาณรวม ๘,๘๓๖,๗๐๐ บาท

❖ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จำนวน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓. จังหวัดปทุมธานีมีผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเบิกจ่ายงบประมาณแล้วทั้งสิ้น ๗๓,๔๕๘,๕๘๑.๘๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๔๙ (เป็นลำดับที่ ๖ ของประเทศ เรียงลำดับจากผลการเบิกจ่ายน้อยไปมาก) ซึ่งทำ PO แล้ว จำนวน ๑๐๙,๙๗๐,๗๔๓.๖๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๑๒ และมีผลการใช้จ่ายงบประมาณ (PO+เบิก) จำนวน ๑๘๓,๔๒๙,๓๒๕.๕๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๖๑ (เป็นลำดับที่ ๓๐ ของประเทศ เรียงลำดับจากผลการใช้จ่ายน้อยไปมาก) และกันเงินไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๑๐๙,๙๗๐,๗๔๓.๖๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๑๒ รายละเอียดตามตาราง ดังนี้

**ตารางที่ ๑ สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จังหวัดปทุมธานี**

งบรายจ่าย	งบประมาณ (บาท)	PO (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ PO + เบิกจ่าย	ร้อยละ
งบรายจ่ายประจำ	๓๑,๖๖๖,๘๐๐	๑,๘๐๙,๑๔๑.๕๖	๒๗,๒๗๓,๕๑๙.๐๕	๘๖.๑๓	๒๙,๐๘๒,๖๖๐.๖๑	๙๑.๘๔
งบรายจ่ายลงทุน	๑๕๔,๓๔๗,๗๐๐	๑๐๘,๑๖๑,๖๐๒.๑๒	๔๖,๑๘๕,๐๖๒.๘๓	๒๙.๙๒	๑๕๔,๓๔๖,๖๖๔.๙๕	๑๐๐
ภาพรวม	๑๘๖,๐๑๔,๕๐๐	๑๐๙,๙๗๐,๗๔๓.๖๘	๗๓,๔๕๘,๕๘๑.๘๘	๓๙.๔๙	๑๘๓,๔๒๙,๓๒๕.๕๖	๙๘.๖๑

**ตารางที่ ๒ ผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จังหวัดปทุมธานี (รายโครงการ)**

ที่	ประเด็นการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรมหลัก	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณหลังโอน	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ	กันเงินไว้เบิกเหลือมปี	ปัญหา/อุปสรรค
<b>ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้ น่าอยู่ เอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม</b>							
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี	๗,๙๙๔,๐๐๐	๒,๕๕๘,๐๘๐	๔๗.๐๖	๕,๔๓๕,๙๒๐	๑. สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานีหาตัวผู้รับจ้างได้ไตรมาสที่ ๒ ซึ่งล่าช้ากว่าแผน ๒. โครงการใช้เวลาดำเนินงาน ๓๖๐ วัน ลงนามในสัญญาจ้างวันที่ ๒๗ มี.ค. ๖๔ จึงสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ มี.ค. ๖๕ ๓. เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙) คนงานไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้

ที่	ประเด็นการพัฒนา/ โครงการ/กิจกรรมหลัก	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณหลัง โอน	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ	กันเงินไว้เบิกเหลือในปี	ปัญหา/อุปสรรค
	๑.๒ ก่อสร้างเขื่อน ป้องกันตลิ่งและปรับปรุง ภูมิทัศน์บริเวณวัดบางเตย นอก ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัด ปทุมธานี	สนง.โยธาธิการ และผังเมืองจังหวัด ปทุมธานี	๔,๘๐๐,๐๐๐	๔,๘๐๐,๐๐๐	๑๐๐	๐	ไม่มี
	๑.๓ ก่อสร้างเขื่อน ป้องกันตลิ่งและปรับปรุง ภูมิทัศน์บริเวณวัดบาง หลวง (ระยะที่ ๒) ตำบล บางหลวง อำเภอเมือง ปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี	สนง.โยธาธิการ และผังเมืองจังหวัด ปทุมธานี	๑๔,๙๒๐,๐๐๐	๓,๕๐๖,๒๐๐	๒๓.๕๐	๑๑,๔๑๓,๘๐๐	๑. สนง.โยธาธิการ และผังเมืองจังหวัด ปทุมธานีหาตัวผู้ รับจ้างได้ไตรมาสที่ ๒ ซึ่งล่าช้ากว่าแผน ๒. โครงการใช้เวลา ดำเนินงาน ๓๖๐ วัน ลงนามใน สัญญาจ้างวันที่ ๒๗ มี.ค. ๖๔ จึง สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ มี.ค. ๖๕ ๓. เกิดสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ ของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙) คนงานไม่ สามารถเข้าพื้นที่ได้
	๑.๔ ก่อสร้างเขื่อน ป้องกันตลิ่งและปรับปรุง ภูมิทัศน์บริเวณวัดสะแก หมู่ที่ ๒ ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัด ปทุมธานี ความยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร	สนง.โยธาธิการ และผังเมืองจังหวัด ปทุมธานี	๖,๔๐๕,๖๐๐	๖,๔๐๕,๖๐๐	๑๐๐	๐	ไม่มี
	๑.๕ เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการน้ำ	โครงการส่งน้ำ และ บำรุงรักษา รังสิตเหนือ	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑๐๐	๐	ไม่มี
<b>๒</b>	<b>โครงการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ รองรับกรขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม</b>						
	๒.๑ ขยายช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๔๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ แยก บางพูน - แยกบ้านกลาง ระหว่าง กม. ๔+๖๙๐ - กม. ๗+๔๙๕ (ด้านซ้าย ทางและขวาทาง) ตำบล บ้านกลาง อำเภอเมือง ปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี	แขวงทาง หลวงปทุมธานี	๔๙,๕๕๗,๗๐๐	๗,๔๓๓,๖๕๕	๑๕	๔๒,๑๒๔,๐๔๕	๑. แขวงทางหลวง ปทุมธานีหาตัวผู้ รับจ้างได้ไตรมาสที่ ๓ ซึ่งล่าช้ากว่าแผน ๒. โครงการใช้เวลา ดำเนินงาน ๒๔๐ วัน ลงนามใน สัญญาจ้างวันที่ ๒๙ พ.ค. ๖๔ จึง สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๓ ม.ค. ๖๕

ที่	ประเด็นการพัฒนา/ โครงการ/กิจกรรมหลัก	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณหลัง โอน	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ	กั้นเงินไว้เบิกเหลือในปี	ปัญหา/อุปสรรค
							๓. ขวางทางหลวง ปทุมธานีไม่แบ่ง งวดงานในการ เบิกจ่าย เบิกงวด จ่ายงวดเดียว ๔. เกิดสถานการณ์ การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙) คนงานไม่ สามารถเข้าพื้นที่ได้
	๒.๒ ขยายช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๔๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ แยก บ้านกลาง - ตำบลระดับ ลาดหลุมแก้ว กม. ๘+๗๖๐ (แยกเทคโนโลยี ปทุมธานี) ตำบลบ้าน กลาง อำเภอเมือง ปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี	แขวงทาง หลวงปทุมธานี	๔๙,๕๙๔,๐๐๐	๗,๔๓๙,๑๐๐	๑๕	๔๒,๑๕๔,๙๐๐	๑. ขวางทางหลวง ปทุมธานีหาตัวผู้ รับจ้างได้ไตรมาสที่ ๓ ซึ่งล่าช้ากว่าแผน ๒. โครงการใช้เวลาดำเนินงาน ๒๔๐ วัน ลงนามใน สัญญาจ้างวันที่ ๒๙ พ.ค. ๖๔ จึง สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๓ ม.ค. ๖๕ ๓. ขวางทางหลวง ปทุมธานีไม่แบ่ง งวดงานในการ เบิกจ่าย เบิกงวด จ่ายงวดเดียว ๔. เกิดสถานการณ์ การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙) คนงานไม่ สามารถเข้าพื้นที่ได้
	๒.๓ ปรับปรุงทางหลวง ผ่านย่านชุมชน ทางหลวง หมายเลข ๓๔๖ ตอน ควบคุม ๐๑๐๒, ๐๑๐๓ ตอนสะพานคลองเปรม - ต่างระดับลาดหลุมแก้ว ระหว่าง กม.๑๐+๙๐๐ - กม.๑๒+๑๐๐ LT และ เพิ่มช่องจราจร ด้านซ้ายทาง จาก ๓ ช่องทาง เป็น ๔ ช่องทาง จราจร ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี	แขวงทาง หลวงปทุมธานี	๑๘,๙๑๖,๔๐๐	๑๑,๘๘๓,๔๒๗.๘๓	๖๒.๘๒	๗,๐๓๒,๙๗๒.๑๒	๑. เป็นงบประมาณ ปี ๖๒ ที่ตกหายไป ๒. เป็นงานก่อสร้าง ที่ต้องรื้อระบบ สาธารณูปโภคจึง ดำเนินการได้ล่าช้า ๓. เกิดสถานการณ์ การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙) คนงานไม่ สามารถเข้าพื้นที่ได้

ที่	ประเด็นการพัฒนา/ โครงการ/กิจกรรมหลัก	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณหลัง โอน	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ	กันเงินไว้เบิกเหลือในปี	ปัญหา/อุปสรรค
<b>ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ ยกระดับการผลิตภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการให้มีมูลค่าสูง ได้มาตรฐานสู่ตลาดโลก</b>							
๓	<b>โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรสู่ระบบมาตรฐาน</b>						
	๓.๑ ส่งเสริมและเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิต กล้วยหอมจังหวัด ปทุมธานี	สนง.เกษตร จังหวัด ปทุมธานี	๓๕๑,๑๙๔.๓๓	๓๕๑,๑๙๔.๓๓	๑๐๐	๐	เกิดสถานการณ์ การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙) ไม่สามารถจัด งาน event ได้
	๓.๒ ส่งเสริมการผลิตและ การใช้สารชีวภัณฑ์ ทดแทนการใช้สารเคมี	สนง.เกษตร จังหวัด ปทุมธานี	๒,๗๖๓,๓๒๓.๕๑	๒,๗๖๓,๓๒๓.๕๑	๑๐๐	๐	ไม่มี
	๓.๓ พัฒนาศักยภาพกลุ่ม เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอม ปทุม และข้าวพันธุ์พื้นนุ่ม สู่มาตรฐาน GAP	ศูนย์วิจัยข้าว ปทุมธานี	๙๐๗,๕๐๐	๘๑๐,๑๓๙.๕๙	๘๙.๒๗	๐	เกิดสถานการณ์ การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙) ไม่สามารถ จัดการสัมมนา ฝึกรอบรมได้
๔	<b>โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม เกษตรและธุรกิจบริการ</b>						
	๔.๑ พัฒนาศักยภาพ เกษตรกรด้านการแปรรูป สัตว์น้ำ	สนง.ประมง จังหวัด ปทุมธานี	๑,๐๗๘,๘๐๐	๑,๐๗๗,๕๖๔.๙๕	๙๙.๘๙	๐	ไม่มี
	๔.๒ พัฒนาและยกระดับ ผ้าทอจากใยกล้วย	สนง. อุตสาหกรรม จังหวัด ปทุมธานี	๓๓๕,๘๘๒.๑๖	๑๖๒,๔๕๓	๔๘.๓๗	๑๐๐,๐๐๐	ไม่มี
	๔.๓ สร้างมูลค่าเพิ่ม สินค้าเกษตรด้วย นวัตกรรม	สนง.พาณิชย์ จังหวัด ปทุมธานี	๕,๘๑๗,๒๐๐	๕,๘๑๗,๒๐๐	๑๐๐	๐	ไม่มี
	๔.๔ พัฒนาขีด ความสามารถในการ แข่งขันของอุตสาหกรรม แปรรูปการเกษตรและ อาหาร	สนง. อุตสาหกรรม จังหวัด ปทุมธานี	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑,๐๓๔,๘๔๐	๖๐.๘๗	๖๖๕,๑๖๐	เป็นโครงการ Y๒ ที่ใช้เงินเหลือจ่าย และเริ่มดำเนินงาน เดือนกันยายน ๒๕๖๔
<b>ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชน ให้มีคุณภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคม</b>							
๕	<b>โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดจังหวัดปทุมธานี</b>						
	๕.๑ บูรณาการการ ปราบปราม ป้องกัน และ แก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดปทุมธานี	ที่ทำการ ปกครอง จังหวัด ปทุมธานี	๕,๗๙๒,๓๐๐	๕,๐๐๓,๑๘๐	๘๖.๓๘	๐	เกิดสถานการณ์ การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙) ไม่สามารถ จัดการสัมมนา ฝึกรอบรมได้

ที่	ประเด็นการพัฒนา/ โครงการ/กิจกรรมหลัก	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณหลัง โอน	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ	กันเงินไว้เบิกเหลือในปี	ปัญหา/อุปสรรค
	๕.๒ รมรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหาหยาเสพติด TO BE NUMBER ONE	สนง. สาธารณสุข จังหวัด ปทุมธานี	๓,๐๔๔,๔๐๐	๒,๑๓๙,๘๔๐	๗๐.๒๙	๐	เกิดสถานการณ์ การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙) ไม่สามารถ จัดการสัมมนา ฝึกอบรมได้
๖	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน						
	๖.๑ ปทุมธานี ขับขี่ ปลอดภัย สร้างวินัย จราจร	สนง.ป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย จังหวัด ปทุมธานี	๔๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากเกิด สถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙) ไม่สามารถ จัดการสัมมนา ฝึกอบรมได้
๗	โครงการส่งเสริมความรักชาติ รักถิ่น รู้รักสามัคคี จังหวัดปทุมธานี						
	๗.๑ สามัคคีปรองดอง เพื่อสร้างความสมานฉันท์ ของประชาชนในพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี	ที่ทำการ ปกครอง จังหวัด ปทุมธานี	๑,๔๓๖,๒๐๐	๑,๒๙๖,๒๐๐	๙๐.๒๕	๑๔๐,๐๐๐	เป็นโครงการ Y๒ ที่ใช้เงินเหลือจ่าย และเริ่มดำเนินงาน เดือนกันยายน ๒๕๖๔
	ค่าใช้จ่ายในการ บริหารงานจังหวัดแบบ บูรณาการ	สนง.จังหวัด ปทุมธานี	๙,๐๐๐,๐๐๐	๗,๗๗๖,๕๘๓.๖๗	๘๖.๔๑	๙๐๓,๙๘๑.๕๖	
รวมทั้งสิ้น			๑๘๖,๐๑๔,๕๐๐	๗๓,๔๕๘,๕๘๑.๘๘	๓๙.๔๙	๑๐๙,๙๗๐,๗๔๓.๖๘	

๔. จังหวัดปทุมธานีได้มีการติดตามและกำกับให้หน่วยงานมีการเร่งรัดจัดหาตัวผู้รับจ้างและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนด ดังนี้

๔.๑ จังหวัดปทุมธานี มีคำสั่งที่ ๙๒๕๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดำเนินการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีการประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง

๔.๒ จังหวัดปทุมธานี มีคำสั่ง ที่ ๑๑๐๔๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินโครงการงบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดำเนินการประชุมติดตามการดำเนินโครงการงบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๔.๓ มีหนังสือเร่งรัดหน่วยรับผิดชอบโครงการให้เร่งรัดซื้อจัดจ้างและใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการตามแผนปฏิบัติการราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ พร้อมทั้งให้รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และเงินเหลือจ่ายให้จังหวัดทราบทุกวันที่ ๕ ของเดือน

๕. ปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้จังหวัดปทุมธานีมีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน ดังนี้

๕.๑ โครงการประเภทโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การก่อสร้างถนน และเชื่อมป้องกันตลิ่ง ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ ใช้ระยะเวลาในการดำเนินโครงการมาก แต่หน่วยดำเนินโครงการหาตัวผู้รับจ้างได้ล่าช้า จึงทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินงานโครงการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ ล่วงเลยปีงบประมาณ ประกอบกับหน่วยดำเนินโครงการไม่แบ่งงวดงานเบิกจ่าย ทำให้ผู้รับจ้างไม่ยอมเบิกจ่ายเงินตามงานที่แล้วเสร็จ และปัญหาในด้านการดำเนินงานก่อสร้างถนนทางหลวงที่ต้องรื้อถอนระบบสาธารณูปโภคก่อนการดำเนินงาน เช่น ไฟฟ้า และประปา อีกทั้ง ยังเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙) ทำให้คนงานไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ จึงทำให้การดำเนินโครงการล่าช้า และเบิกจ่ายได้ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

๕.๒ เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙) ในทุกพื้นที่ ทำให้การดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการต่างๆ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะกิจกรรมในลักษณะการจัดประชุม ฝึกอบรม สัมมนา และการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ (งาน event)

๖. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

๖.๑ ยกเลิกกิจกรรมการจัดประชุม ฝึกอบรม สัมมนา และกิจกรรมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปดำเนินโครงการสำรองตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๖.๒ ติดตามเร่งรัดหน่วยรับผิดชอบโครงการเร่งดำเนินการโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด